



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Câmara Municipal de Liberdade - MG	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma e Ampliação da Câmara de Vereadores de Liberdade	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma
-------------------------	-----------------------	---	---	-------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Reforma Interna da Câmara de Vereadores	258.988,58	% Período:	2,30%	5,37%	4,53%	22,83%	22,76%	20,44%	21,78%					
1.1.	Placa de Identificação	1.559,64	% Período:	100,00%											
1.2.	Demolição	4.399,54	% Período:	100,00%											
1.3.	Função	647,74	% Período:		100,00%										
1.4.	Forma	6.116,29	% Período:		100,00%										
1.5.	Ferragem	7.132,32	% Período:		100,00%										
1.6.	Concretagem	9.256,61	% Período:			100,00%									
1.7.	Trabalho com Terra	2.483,70	% Período:			100,00%									
1.8.	Alvenaria	55.922,90	% Período:				100,00%								
1.9.	Sistema Elétrico	3.195,58	% Período:				100,00%								
1.10.	Acabamento	58.935,35	% Período:					100,00%							
1.11.	Equipamentos dos Banheiros	52.928,39	% Período:						100,00%						
1.12.	Arquivo	56.410,52	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 258.988,58															
				%:	2,30%	5,37%	4,53%	22,83%	22,76%	20,44%	21,78%				
				Repassse:	5.115,62	11.929,25	10.078,40	50.749,92	50.592,71	45.436,07	48.425,29				
				Contrapartida:	843,56	1.967,10	1.661,91	8.368,56	8.342,64	7.492,32	7.985,23				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	5.959,18	13.896,35	11.740,31	59.118,48	58.935,35	52.928,39	56.410,52				
				%:	2,30%	7,67%	12,20%	35,03%	57,78%	78,22%	100,00%				
				Repassse:	5.115,62	17.044,87	27.123,27	77.873,19	128.465,90	173.901,97	222.327,26				
				Contrapartida:	843,56	2.810,66	4.472,57	12.841,13	21.183,77	28.676,09	36.661,32				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	5.959,18	19.855,53	31.595,84	90.714,32	149.649,67	202.578,06	258.988,58				

Liberdade

Local

quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **Ademir Ozorio da Fonseca**
CREA/CAU: **RJ0000051986D**
ART/RRT: **MG20232309484**